



MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO

OBRA DIRECTA

NOMINA DE SALARIOS AL PERSONAL



2

OBRA	EMPEDRADO EN CALLE ROSA MORADA DEL FRACCIONAMIENTO EL CENTENARIO
------	--


LOCALIDAD EL GRULLO

PERIODO CORRESPONDIENTE DEL DIA

13 al 18 de abril 2020

NOMBRE	RFC	CARGO	m2 REALIZADOS	VALOR M2	PERCEPCION SEMANAL	HRS. EXTRAS	COSTO HORA	PERCEPCION HRS. EXTRAS	PERCEPCION NETA	FIRMA
JOSE VICENTE MARTINEZ LOPEZ		EMPEDRADOR	89.00	\$ 30.00	\$2,670.00				\$2,670.00	
PERLA YAJARI TORRES		EMPEDRADOR	73.00	\$ 30.00	\$2,190.00				\$2,190.00	
JOSE FERNANDO MARTINEZ TORRES		EMPEDRADOR	88.00	\$ 30.00	\$2,640.00				\$2,640.00	
IMPORTE: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.					\$7,500.00			\$0.00	\$7,500.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO. ADMINISTRACION 2018-2021



PRESIDENTA MUNICIPAL  
L.A. MONICA MARIN BUENROSTRO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA MUNICIPAL  
ING. EDGAR OCTAVIO GUILARRO ESPINOSA

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL  
L.C.P. GABRIELA MALDONADO MEDINA