

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
ACREDITACION TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION			SITUACION DE LA OBRA	TOTAL	INVERSION AUTORIZADA		MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	INVERSION EJERCIDA		MUNICIPIO Y/O OTROS	AVANCE TOTAL		FISICO (PORCENTAJE) TOTAL	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIZADO				FEDERAL	ESTADO			FEDERAL	ESTADO		FEDERAL	ESTADO		
1	Mantenimiento de Bóveda y relleno para pozos de agua y distribución: SIEMBRO DE ANILLO PARA DESFIBRACION DE AGUA A BASE DE HPOCORTO DE 2000 16. 13 13.	EL GRULLO	EL GRULLO	CONTINUACION	245,496.00	122,748.00	0.00	122,748.00	245,496.00	0.00	0.00	42,270.40	245,496.00	0.00	42,270.40	17.00	
2	Equipamiento: Equipamiento de Infraestructura: SUBASTACION DE DISTRIBUCION DE OXIDO DE 180 KILOVAHORES Y 15 KV. EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLESIÓN DEL OSOTE Y SR. CARA ZAMORA.	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	68,120.00	33,060.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Linea de distribución: Linea de distribución primaria: RECONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA A BASE DE HPOCORTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLESIÓN DEL OSOTE Y SR. CARA ZAMORA.	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	4,396.00	2,488.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Linea de distribución: Linea de distribución primaria: APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE 2 8 PNC HERRALCO ROSA EN CALLE LUIS DOMINGO OCHOA ENTRE MANUEL MANUEL A TORRENOVA JARRA DE 12' DE 8 A BASE DEL MONTE MANUEL ROSA, ABOVADERA DE 7' DE 8 A BASE DE BROMO Y LINEA DE PASO DE 52' DE 8 CON CONTRAMURO DE 1.00 M X 4' CONTRAMURO 1.10 M DE 7.50 X 8.00 M.	EL GRULLO	EL AGUACATE	PROCESO	14,280.00	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Linea de distribución: Linea de distribución primaria: RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL OSOTE ENTRE MANUEL ROSA Y OCHOA, INCLUIE RECONSTRUCCION DE 15 TORNAS DOBLECAMBIO DE 12" DE 8 A BASE DE LA MANUELA ROSA, ABOVADERA DE 7' DE 8 A BASE DE BROMO Y LINEA DE PASO DE 27' DE 8 CON CONTRAMURO DE 1.00 M X 4' CONTRAMURO 1.10 M DE 7.50 X 8.00 M.	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	19,868.00	9,933.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Linea de distribución: Linea de distribución primaria: RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE 2 8 PNC HERRALCO ROSA EN CALLE ANDRES GONZALEZ ENTRE OCHOA ROSA Y FELIX GONZALEZ INCLUIE 10 TORNAS DOBLECAMBIO DE 12" DE 8 A BASE DE LA MANUELA ROSA, ABOVADERA DE 7' DE 8 A BASE DE BROMO Y LINEA DE PASO DE 12' DE 8.	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	7,715.00	3,856.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Red de aduante: Red de aduante: AMPLIACION DE RED DE LA RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE 2 8 PNC EN CALLE ANDRES GONZALEZ ENTRE OCHOA ROSA Y FELIX GONZALEZ INCLUIE 10 TORNAS DOBLECAMBIO DE 12" DE 8 A BASE DE LA MANUELA ROSA, ABOVADERA DE 7' DE 8 A BASE DE BROMO Y LINEA DE PASO DE 12' DE 8.	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	28,820.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL					397,496.00	193,745.00	0.00	193,745.00	245,496.00	0.00	0.00	42,270.40	245,496.00	0.00	42,270.40		

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
D. A. P. D. S.

RECIBIDO
26 OCT 2020

Robi Tapia
Ins. Félix
Montano

DEMONSTRACIÓN O RAZÓN SOCIAL - MUNICIPIO DEL GRULLO, JALISCO

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020

R.F.C. MGR850101919YS

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN			SITUACIÓN DE LA OBRA	TOTAL	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE TOTAL		FÍSICO (PORCENTAJE) TOTAL	OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL			FEDERAL
8	Mejora de infraestructura de abastecimiento de agua potable en el barrio de San Mateo de los Altos, Jalisco. Incluye: 15 DESAGÜES DOMICILIARIOS A BASE DE TUBO DE 1.5" DE DI. EN CALLE CALLEJÓN DEL OROTE ENTRE XOCOMILCO Y OREGÓN, SURESTE DE P. X. 467, COORD. DE P. X. 467, Y CORRE DE P. X. 467 EN PISO SANTIAGO BARRERA.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	67,290.00	33,795.00	0.00	33,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Mejora de infraestructura de abastecimiento de agua potable en el barrio de San Mateo de los Altos, Jalisco. Incluye: 25 EN CALLE CORDONAMIENTO ENTRE AMOZGAMO Y SAN JUAN, PUNTA 10 DE MAYO, MOLINERÍA 15 DESAGÜES DOMICILIARIOS A BASE DE TUBO DE 1.5" DE DI. EN CALLE CALLEJÓN DEL OROTE ENTRE XOCOMILCO Y OREGÓN, SURESTE DE P. X. 467, COORD. DE P. X. 467, Y CORRE DE P. X. 467 EN PISO SANTIAGO BARRERA.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	28,234.00	13,117.00	0.00	13,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Rehabilitación de infraestructura de abastecimiento de agua potable en el barrio de San Mateo de los Altos, Jalisco. Incluye: 27 EN CALLE CORDONAMIENTO ENTRE AMOZGAMO Y SAN JUAN, PUNTA 10 DE MAYO, MOLINERÍA 15 DESAGÜES DOMICILIARIOS A BASE DE TUBO DE 1.5" DE DI. EN CALLE CALLEJÓN DEL OROTE ENTRE XOCOMILCO Y OREGÓN, SURESTE DE P. X. 467, COORD. DE P. X. 467, Y CORRE DE P. X. 467 EN PISO SANTIAGO BARRERA.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Rehabilitación de infraestructura de abastecimiento de agua potable en el barrio de San Mateo de los Altos, Jalisco. Incluye: 27 EN CALLE CORDONAMIENTO ENTRE AMOZGAMO Y SAN JUAN, PUNTA 10 DE MAYO, MOLINERÍA 15 DESAGÜES DOMICILIARIOS A BASE DE TUBO DE 1.5" DE DI. EN CALLE CALLEJÓN DEL OROTE ENTRE XOCOMILCO Y OREGÓN, SURESTE DE P. X. 467, COORD. DE P. X. 467, Y CORRE DE P. X. 467 EN PISO SANTIAGO BARRERA.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	Rehabilitación de infraestructura de abastecimiento de agua potable en el barrio de San Mateo de los Altos, Jalisco. Incluye: 27 EN CALLE CORDONAMIENTO ENTRE AMOZGAMO Y SAN JUAN, PUNTA 10 DE MAYO, MOLINERÍA 15 DESAGÜES DOMICILIARIOS A BASE DE TUBO DE 1.5" DE DI. EN CALLE CALLEJÓN DEL OROTE ENTRE XOCOMILCO Y OREGÓN, SURESTE DE P. X. 467, COORD. DE P. X. 467, Y CORRE DE P. X. 467 EN PISO SANTIAGO BARRERA.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	Mejora de infraestructura de abastecimiento de agua potable en el barrio de San Mateo de los Altos, Jalisco. Incluye: 27 EN CALLE CORDONAMIENTO ENTRE AMOZGAMO Y SAN JUAN, PUNTA 10 DE MAYO, MOLINERÍA 15 DESAGÜES DOMICILIARIOS A BASE DE TUBO DE 1.5" DE DI. EN CALLE CALLEJÓN DEL OROTE ENTRE XOCOMILCO Y OREGÓN, SURESTE DE P. X. 467, COORD. DE P. X. 467, Y CORRE DE P. X. 467 EN PISO SANTIAGO BARRERA.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	83,348.00	41,674.00	0.00	41,674.00	0.00	0.00	83,348.00	0.00	0.00	83,348.00	100.00	
14	Mejora de infraestructura de abastecimiento de agua potable en el barrio de San Mateo de los Altos, Jalisco. Incluye: 27 EN CALLE CORDONAMIENTO ENTRE AMOZGAMO Y SAN JUAN, PUNTA 10 DE MAYO, MOLINERÍA 15 DESAGÜES DOMICILIARIOS A BASE DE TUBO DE 1.5" DE DI. EN CALLE CALLEJÓN DEL OROTE ENTRE XOCOMILCO Y OREGÓN, SURESTE DE P. X. 467, COORD. DE P. X. 467, Y CORRE DE P. X. 467 EN PISO SANTIAGO BARRERA.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	167,156.00	83,578.00	0.00	83,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL						366,192.00	183,096.00	0.00	183,096.00	0.00	0.00	83,348.00	0.00	0.00	83,348.00	0.00	

ESTADO: JALISCO

DENOMINACION O RAZON SOCIAL : MUNICIPIO DEL GRULLO, JALISCO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
ACREDITACION TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020

No. DE OBRAS	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION			SITUACION DE LA OBRA	TOTAL	INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			AVANCE TOTAL			FISICO (PORCENTAJE)	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	OTRO			FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS		
15	Requisito de Instalacion de Equipo de Bombeo Tel. Central y Base de Motor de 40 HP 480 Voltios 3 Fase y Bomba de 40 HP.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	72,644.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,644.00	0.00	0.00	72,644.00	0.00	72,644.00	100.00	
SUBTOTAL						72,644.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,644.00	0.00	0.00	72,644.00	0.00	72,644.00		
TOTAL						72,644.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,644.00	0.00	0.00	72,644.00	0.00	72,644.00		

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

L.C. MONICA MARIA BUENFLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO



2018 2021