

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION		SITUACION DE LA OBRA	TOTAL	INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJECUTA			AVANCE TOTAL			FISCO (PORCENTAJE) TOTAL	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO U/Otros	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO U/Otros	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		
1	Mejoramiento de Eficiencia y factibilidad para modernización y rehabilitación de AGUAS SUBTERRANEO DE SONORA A: 53 %	EL GRULLO	EL GRULLO	CONTINUACION	245,498.00	122,748.00	0.00	122,748.00	245,498.00	0.00	84,900.40	245,498.00	0.00	84,900.40	34.00	
2	Mejoramiento de Eficiencia y factibilidad para modernización de pozos artesanales de CUMBO DE SAN PABLO PORTUARIATO, 110 Y 120 M. LAS FUENTES DE MANCERTE (MUNICIPIO DE SONORA) A: 53 %	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	66,120.00	33,060.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Mejoramiento de Eficiencia y factibilidad para modernización de pozos artesanales de CUMBO DE SAN PABLO PORTUARIATO, 110 Y 120 M. LAS FUENTES DE MANCERTE (MUNICIPIO DE SONORA) A: 53 %	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	4,998.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Mejoramiento de Eficiencia y factibilidad para modernización de pozos artesanales de CUMBO DE SAN PABLO PORTUARIATO, 110 Y 120 M. LAS FUENTES DE MANCERTE (MUNICIPIO DE SONORA) A: 53 %	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	14,380.00	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Mejoramiento de Eficiencia y factibilidad para modernización de pozos artesanales de CUMBO DE SAN PABLO PORTUARIATO, 110 Y 120 M. LAS FUENTES DE MANCERTE (MUNICIPIO DE SONORA) A: 53 %	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	19,868.00	9,933.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Mejoramiento de Eficiencia y factibilidad para modernización de pozos artesanales de CUMBO DE SAN PABLO PORTUARIATO, 110 Y 120 M. LAS FUENTES DE MANCERTE (MUNICIPIO DE SONORA) A: 53 %	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	7,712.00	3,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	Mejoramiento de Eficiencia y factibilidad para modernización de pozos artesanales de CUMBO DE SAN PABLO PORTUARIATO, 110 Y 120 M. LAS FUENTES DE MANCERTE (MUNICIPIO DE SONORA) A: 53 %	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	28,820.00	14,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>337,480.00</b>	<b>193,748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,429.00</b>	<b>245,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,900.40</b>	<b>245,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,900.40</b>		

COMISION NACIONAL DEL AGUA  
Organismo de Cuencas (entidad Santiago Pacifico)  
LÍNEA DE AGUA POTABLE  
DISEÑO Y MANEJO

**RECORD**  
26 OCT 2020  
D. A. M. D. S.

*Revisado por*  
*Carla S. Sandoval*  
*Carla S. Sandoval*  
*Carla S. Sandoval*  
*Carla S. Sandoval*

**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS**  
**ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020**

R.F.C. MGRRS0101819/S

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2020

No. de OBRAS	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN			SITUACIÓN DE LA OBRAS	TOTAL	INVERSIÓN AUTONÓMICA					INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE TOTAL		FÍSICO (PORCENTAJE) TOTAL	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL			
8	Mejora de ataguas: Red de ataguas: APLICACION DE RED DE LA RED DE ENRIQUE A BASE DE TUBERIA DE 80 CM DIAMETRO 25 METROS DE 10 DESVIACIONES DOMINANTES A BASE DE TUBO DE 6" DE Ø, SILETA DE 6" X 10", COBO DE 6" X 6", Y CORNE DE 6" Ø EN PUNTO CUARTADO SERIE 25.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	67,590.00	33,795.00	0.00	33,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Mejora de ataguas: Red de ataguas: APLICACION DE RED DE LA RED DE ENRIQUE A BASE DE TUBERIA DE 10" X 10" EN CALLE ORIENTAL, 10 DESVIACIONES DOMINANTES A BASE DE TUBO DE 6" DE Ø, SILETA DE 6" X 10", COBO DE 6" X 6", Y CORNE DE 6" Ø EN PUNTO CUARTADO SERIE 25.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	26,234.00	13,117.00	0.00	13,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	Mejoras: Equipamiento de infraestructura: REHABILITACION DE CALLE DE VALUJAS A BASE DE VALUJAS DE COMPAÑIA DE VALUJAS PARA CONDUCCION DE 1.40 M X 4" CENTRADO Y 1.70 M DE P.V. DE 60 X 60 CM.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
11	Mejoras: Equipamiento de infraestructura: REHABILITACION DE CALLE DE VALUJAS A BASE DE VALUJAS DE COMPAÑIA DE VALUJAS PARA CONDUCCION DE 1.40 M X 4" CENTRADO Y 1.70 M DE P.V. DE 60 X 60 CM.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
12	Mejoras: Equipamiento de infraestructura: REHABILITACION DE CALLE DE VALUJAS A BASE DE VALUJAS DE COMPAÑIA DE VALUJAS PARA CONDUCCION DE 1.40 M X 4" CENTRADO Y 1.70 M DE P.V. DE 60 X 60 CM.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
13	Mejoras: Equipamiento de infraestructura: REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBAS PARA EL PUNTO 2, A BASE DE MOTOR DE 30 HP 440 VOLTS, BOMBA SUBMERSIBLE ACERO INOXIDABLE Y ARMADURA A TENSION REDUCIDA DE 110 A 440 VOLTS.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	83,348.00	41,674.00	0.00	41,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
14	Mejoras: Equipamiento de infraestructura: REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBAS PARA EL PUNTO 3, A BASE DE MOTOR DE 30 HP 440 VOLTS, BOMBA SUBMERSIBLE ACERO INOXIDABLE Y ARMADURA A TENSION REDUCIDA DE 110 A 440 VOLTS.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	187,156.00	83,578.00	0.00	83,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					SUBTOTAL	306,792.00	153,396.00	0.00	153,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS

ACREDITACION TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020

R.F.C. MBR850101819S

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2020

DEMONINACION O RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DEL GRULLO, JALISCO

No. DE CERRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION			INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					AVANCE TOTAL			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	FISICO (PORCENTAJE)		
19	Mejoramiento de Infraestructura: SUSTITUCION DE EQUIPO DE RESERVOO EL CENTRO A BOMBEO MOTOR DE 40 HP 440 VOLTS 1800 CONTINIO Y BOMBA DE 40 HP	EL GRULLO	EL GRULLO	TERMINO	72,644.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,644.00	0.00	0.00	72,644.00	72,644.00	0.00	72,644.00	100.00		
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTADO</b>	<b>MUNICIPIO Y/O OTROS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>ESTADO</b>	<b>MUNICIPIO Y/O OTROS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>FEDERAL</b>	<b>CONTRAPARTE</b>	<b>FISICO (PORCENTAJE)</b>	
					72,644.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,644.00	0.00	0.00	72,644.00	72,644.00	0.00	72,644.00	100.00		
					228,126.00	415,463.00	0.00	397,142.00	421,952.00	0.00	0.00	421,952.00	421,952.00	0.00	261,256.49			

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

L.C. MONICA WILLY BUENKOSTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

~~FRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD~~

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA

