

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN			SITUACIÓN DE LA OBRA	TOTAL	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE TOTAL			FISCO (CONCRETABLE)	OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	LOCALIDAD			FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRATANTE			TOTAL
1	Mejoramiento de estructura: Mantenimiento y reemplazo para probador y distribución: MANEJO DE RESIDUO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA A BASE DE HFCOCCORTO DE 8000 L. 13 %	EL GRULLO	EL GRULLO		CONTINUACION	245,498.00	122,748.00	0.00	122,748.00	245,498.00	0.00	128,400.00	0.00	248,498.00	0.00	128,400.00	52.00	
2	Equipamiento: Equipamiento de infraestructura: SUMINISTRO E INSTALACION DE DOTACIONES DE CUERPO DE 190 SOLUCION CON BARRIO TIV Y PAVIMENTA FUENTES DE AJUSTAMIENTO SOLUCION DEL POZOS N.º 123539 Y 8	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	66,120.00	33,060.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Obra de distribución: Línea de distribución primaria: APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" Ø EN CALLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLETON DEL CRISTE Y EL CENIZAL	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	4,998.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Obra de distribución: Línea de distribución primaria: APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" Ø EN CALLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLETON DEL CRISTE Y EL CENIZAL	EL GRULLO	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	14,380.00	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Obra de distribución: Línea de distribución primaria: APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" Ø EN CALLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLETON DEL CRISTE Y EL CENIZAL	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	19,888.00	9,933.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Obra de distribución: Línea de distribución primaria: APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" Ø EN CALLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLETON DEL CRISTE Y EL CENIZAL	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	7,712.00	3,856.00	0.00	3,856.00	7,712.00	0.00	7,712.00	0.00	7,712.00	0.00	7,712.00	100.00	
7	Obra de distribución: Línea de distribución primaria: APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" Ø EN CALLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLETON DEL CRISTE Y EL CENIZAL	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	28,920.00	14,460.00	0.00	14,460.00	28,920.00	0.00	28,920.00	0.00	28,920.00	0.00	28,920.00	100.00	
					SUBTOTAL	337,488.00	163,744.00	0.00	163,744.00	282,128.00	0.00	128,400.00	36,832.00	282,128.00	0.00	163,744.00		




*Recibido original  
Ing. Felipe Hoffmann*

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISCO FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No. de OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN			SITUACIÓN DE LA OBRA	TOTAL	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE TOTAL			FISCO (PORCENTAJE) TOTAL	OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	LOCALIDAD			FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL			CONTRAPARTE
8	Reparación de redes de drenaje: Red de drenaje de RED DE LA RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC 12" EN CALLE COLLEON DEL CORTE ENTRE APOCALIPTO Y OBRERA, INCLUYE 15 DESCONEXIÓN DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE P" DE R. SANITARIO, SERIE 25.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	67,580.00	33,795.00	0.00	33,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	Reparación de redes de drenaje: Red de drenaje de TUBERÍA DE PVC 12" EN CALLE ERQUINALACION ENTRE MARTELINO HERNANDEZ Y BARRANCO JIMENEZ DE LAVO, INCLUYE 15 DESCONEXIÓN DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE P" DE R. SANITARIO, SERIE 25.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	28,234.00	13,117.00	0.00	13,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	Rehabilitación de Equipamiento de Infraestructura: REHABILITACION DE CAL DE VALVULAS A BASE DE VALVULAS DE COBRE 12" EN CALLE ERQUINALACION ENTRE MARTELINO HERNANDEZ Y BARRANCO JIMENEZ Y TIBOCHIN DE 2 Y 2" DE 88 GRUPO DE CALLES CENTRADO Y TAPA DE PVC DE 60 X 90 CM.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	Rehabilitación de Equipamiento de Infraestructura: REHABILITACION DE CAL DE VALVULAS A BASE DE VALVULAS DE COBRE 12" EN CALLE ERQUINALACION ENTRE MARTELINO HERNANDEZ Y BARRANCO JIMENEZ Y TIBOCHIN DE 2 Y 2" DE 88 GRUPO DE CALLES CENTRADO Y TAPA DE PVC DE 60 X 90 CM.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	Rehabilitación de Equipamiento de Infraestructura: REHABILITACION DE CAL DE VALVULAS A BASE DE VALVULAS DE COBRE 12" EN CALLE ERQUINALACION ENTRE MARTELINO HERNANDEZ Y BARRANCO JIMENEZ Y TIBOCHIN DE 2 Y 2" DE 88 GRUPO DE CALLES CENTRADO Y TAPA DE PVC DE 60 X 90 CM.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	Mejoras de Equipamiento de Infraestructura: EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POCO 2, A BASE DE MOTOR DE 30 HP, ALUMINA Y CALABANA CON CONTRAPESO DE 100 KG, 4" CENTRADO APLICACION A TENSION REDUCIDA 50 HP A 440 VOLTS.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	83,348.00	41,674.00	0.00	41,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	Mejoras de Equipamiento de Infraestructura: EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POCO 3, A BASE DE MOTOR DE 30 HP, ALUMINA Y CALABANA CON CONTRAPESO DE 100 KG, 4" CENTRADO APLICACION A TENSION REDUCIDA 50 HP A 440 VOLTS.	EL GRULLO	EL GRULLO		PROCESO	167,736.00	83,878.00	0.00	83,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL						346,798.00	183,396.00	0.00	183,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



ESTADO: JALISCO

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS**  
ACREDITACION TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISCO EMVANGERO  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2020

FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No de obra	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION			TOTAL	INVERSION AUTORIZADA				TOTAL	INVERSION EJERCIDA				TOTAL	AVANCE TOTAL		FISCO (PORCENTAJE) TOTAL	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL		FEDERAL	CONTRAPARTE		
15	Mejoras Equipamiento de infraestructura: SUSTITUCION DE EQUIPO DE RESERVOIR "EL CERRO" A BASE DE FACTOR DE 40 HP 440 VOLTS UNO CONTROL Y BOMBA DE 40 HP.	EL GRULLO	EL GRULLO	TERMINO	72,444.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,444.00	0.00	0.00	72,444.00	0.00	0.00	72,444.00	0.00	72,444.00	100.00	
					SUBTOTAL	72,444.00	0.00	72,444.00	72,444.00	0.00	0.00	72,444.00	0.00	0.00	72,444.00	0.00	72,444.00		
					TOTAL	826,628.20	416,483.00	412,083.00	489,584.00	0.00	128,480.20	215,088.00	460,584.00	0.00	383,488.00				

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO  
REGISTRANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO  
MUNICIPIO DE EL GRULLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE EL GRULLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRIMERO BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE  
CUBENCA LENIA SANTIAAGO PACHECO  
ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA.