

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020


R.F.C. MGRRS01015YS

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DEL GRULLO, JALISCO

ESTADO: JALISCO

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No. de OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	TOTAL	INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE TOTAL			FÍSICO (PORCENTAJE) TOTAL	OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE			
1	Mejoramiento de Eficiencia Operativa y recursos para mantenimiento y operación. SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ACQUA A BASE DE RECONSTRUCCIÓN DE 2020, No. 19	EL GRULLO	EL GRULLO	CONTINUACION	245,496.00	122,748.00	0.00	122,748.00	245,496.00	64,200.00	0.00	64,200.00	122,748.00	64,200.00	64,200.00	52.00	
2	Mejoramiento Equipamiento de infraestructura. SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ACQUA A BASE DE RECONSTRUCCIÓN DE 2020, No. 19	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	80,120.00	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Mejoramiento Equipamiento de infraestructura. SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ACQUA A BASE DE RECONSTRUCCIÓN DE 2020, No. 19	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	4,966.00	2,488.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Mejoramiento Equipamiento de infraestructura. SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ACQUA A BASE DE RECONSTRUCCIÓN DE 2020, No. 19	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	14,380.00	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Mejoramiento Equipamiento de infraestructura. SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ACQUA A BASE DE RECONSTRUCCIÓN DE 2020, No. 19	EL GRULLO	EL GRULLO	PROCESO	19,886.00	9,933.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	Mejoramiento Equipamiento de infraestructura. SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ACQUA A BASE DE RECONSTRUCCIÓN DE 2020, No. 19	EL GRULLO	EL GRULLO	TERMINO	7,712.00	3,856.00	0.00	3,856.00	7,712.00	3,856.00	0.00	3,856.00	7,712.00	3,856.00	3,856.00	100.00	
7	Mejoramiento Equipamiento de infraestructura. SUBPROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ACQUA A BASE DE RECONSTRUCCIÓN DE 2020, No. 19	EL GRULLO	EL GRULLO	TERMINO	28,920.00	14,460.00	0.00	14,460.00	28,920.00	14,460.00	0.00	14,460.00	28,920.00	14,460.00	14,460.00	100.00	
SUBTOTAL					337,400.00	163,745.00	0.00	163,745.00	292,128.00	62,516.00	0.00	62,516.00	159,380.00	62,516.00	62,516.00		



ESTADO - JALISCO
DENOMINACION O RAZON SOCIAL : MUNICIPIO DEL GRULLO, JALISCO

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
ACREDITACION TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

R.F.C: MGR150101515

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION			SITUACION DE LA OBRA	TOTAL	INVERSION AUTONOMA			TOTAL	INVERSION EJERCIDA			AVANCE TOTAL			FISICO (PORCENTAJE) TOTAL	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	OTROS			FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y U OTROS		FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y U OTROS	FEDERAL	CONTRAPARTE			
15	Maquina Surtidor de agua. Equipamiento de Infraestructura. SUSTITUCION DE EQUIPO DE EMPUJEO "EL GRULLO" A BASE DE MOTOR DE 40 HP 400 VOLTS 320 CONTINIO Y BOMBA EN 40 HP.	EL GRULLO	EL GRULLO		TERMINO	72,844.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,844.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,844.00	38,322.00	38,322.00	100.00	
					SUBTOTAL	72,844.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,844.00	38,322.00	0.00	38,322.00	72,844.00	38,322.00	38,322.00		
					TOTAL	826,928.00	413,463.00	0.00	413,463.00	480,534.00	173,144.00	0.00	173,144.00	317,354.00	173,144.00	173,144.00		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL GRULLO, JALISCO
LE. ROBERTO RAMON BUENROSTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
~~RIBMO BAJO MOTESTIA DE DECIR VERDAD~~

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO



*Rece: 6.
puerco T. nostru*