

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ESTADO DE Jalisco
CIERRE DE EJERCICIO 2020

R.F.C. MGR850101SV5

27-abr-21

(montos en pesos)

COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSIÓN AUTORIZADA					INVERSIÓN EJERCIDA					S A L D O					METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES
			INICIO	TERMINACIÓN	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL./VIU OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL./VIU OTROS.	TOTAL	FEDERAL DEVUELTO	ESTADO	MPAL./VIU OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
AP	Materiales y reactivos para rehabilitación y desinfección: SUMINISTRO DE INSUMO PARA DESINFECCION DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%.	GRULLO, EL/GRULLO, EL	28/02/20	31/12/20	245,496.00	122,748.00	0.00	122,748.00	245,496.00	99,807.30	0.00	145,688.70	0.00	22,940.70	0.00	-22,940.70	kg	33,861.00	ACCIÓN CONCLUIDA			
AP	Equipamiento e Infraestructura : SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADORES DE CLORO DE 180 PULSOS POR MINUTO, 110 V PARA LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO SIGUIENTES : POZOS Nos. 1,2,3,5, 6 Y 8.	GRULLO, EL/GRULLO, EL	07/11/20	20/12/20	66,120.00	33,060.00	0.00	33,060.00	66,120.00	33,060.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQ.	6	ACCIÓN CONCLUIDA			
AP	Linea de distribución : Linea de distribución primaria: APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" DE Ø EN PVC HIDRALUIDO RD-26 EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO ENTRE MIGUEL DE LA MADRID Y CAYAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE. INCLUYE 8 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE Ø A BASE DE MANGUERA RD 9, ABRAZADERA DE 2" DE Ø, INSERTORES DE BRONCE Y LLAVE DE PASO DE 1/2" DE Ø CON CAJA DE VALVULAS DE COMPUNERTA DE VASTAGO FLUO DE 2" DE Ø, CON CONTRAMARCO DE 140 M X 4" CENTRADO Y TAPA DE Fo.Fo. DE 60 X 60 cm.	GRULLO, EL/AGUACATE, EL	15/06/20	19/06/20	14,390.00	7,190.00	0.00	7,190.00	14,390.00	7,190.00	0.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	m	67	OBRA TERMINADA			
AP	Linea de distribución : Linea de distribución primaria: APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" DE Ø EN PVC HIDRALUIDO RD-26 EN CALLE CALLEON DEL OSOTE ENTRE XOCHEMILCO Y OBBREGON. INCLUYE 15 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE Ø A BASE DE MANGUERA RD 9, ABRAZADERA DE 2" DE Ø, INSERTORES DE BRONCE Y LLAVE DE PASO DE 1/2" DE Ø CON CAJA DE VALVULAS DE COMPUNERTA DE VASTAGO FLUO DE 2" DE Ø, CONTRAMARCO DE 140 M X 4" CENTRADO Y TAPA DE Fo.Fo. DE 60 X 60 cm.	GRULLO, EL/GRULLO, EL	18/11/20	30/11/20	19,866.00	9,933.00	0.00	9,933.00	19,866.00	9,933.00	0.00	9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	m	200	OBRA TERMINADA			



DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DEL GRULLO, JALISCO

**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
ESTADO DE Jalisco
CIERRE DE EJERCICIO 2020**

R.F.C. MGR850101SV5

27-abr-21

(monios en pesos)

COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		TOTAL	INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			S A L D O			METAS TOTALES REGISTRADAS		OBSERVACIONES	
			INICIO	TERMINACION		FEDERAL	ESTADO	MPAL.VIU OTROS.	FEDERAL	ESTADO	MPAL.VIU OTROS.	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MPAL.VIU OTROS.	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD
AP	Linea de distribución : Línea de distribución primaria : APLICACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 2" DE Ø EN PVC HDGRULLO RD 26. EN CALLE ANDRES GONZALEZ ENTRE OCTAVIO PAZ Y FELIX GONZALEZ. INCLUYE 10 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE Ø A BASE DE MANGUERA RD 9. ABRAZADERA DE 2" DE Ø. INSERTORES DE BRONCE Y LLAVE DE PASO DE 1/2" DE Ø.	GRULLO, EL/GRULLO, EL.	01/07/20	21/07/20	7,712.00	3,656.00	0.00	3,656.00	7,712.00	3,656.00	0.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	m	67	OBRA TERMINADA
ALC	Red de alcantarías : Red de alcantarías : APLICACION A LA RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE 10" DE Ø, SERIE 25. EN CALLE ANDRES GONZALEZ ENTRE OCTAVIO PAZ Y FELIX GONZALEZ. INCLUYE 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE 6" DE Ø, SILLETA DE 6"x10", CODO DE 6"x45" Y CORLE DE 6" DE Ø. EN PVC SANITARIO SERIE 25.	GRULLO, EL/GRULLO, EL.	01/07/20	21/07/20	28,920.00	14,460.00	0.00	14,460.00	28,920.00	14,460.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0.00	m	67	OBRA TERMINADA
ALC	Red de alcantarías : Red de alcantarías : APLICACION A RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE 10" DE Ø, SERIE 25 EN CALLE CALLEJON DEL OSOTE ENTRE XOCOMILCO Y OREGON. INCLUYE 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 6" DE Ø, SILLETA DE 6"x10", CODO DE 6"x45" Y CORLE DE 6" DE Ø EN PVC SANITARIO SERIE 25.	GRULLO, EL/GRULLO, EL.	30/11/20	11/12/20	67,590.00	33,795.00	0.00	33,795.00	67,590.00	33,795.00	0.00	33,795.00	0.00	0.00	0.00	m	200	OBRA TERMINADA
ALC	Red de alcantarías : Red de alcantarías : APLICACION DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERIA DE 10" DE Ø, SERIE 25 EN CIRCUVALACION ENTRE MARCELINO HERNANDEZ Y RIVADA 10 DE MAYO. INCLUYE 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE 6" DE Ø, SILLETA DE 6"x10", CODO DE 6"x45" Y CORLE DE 6", EN PVC SANITARIO SERIE 25.	GRULLO, EL/GRULLO, EL.	12/10/20	23/10/20	26,234.00	13,117.00	0.00	13,117.00	26,234.00	1,127.68	0.00	25,106.32	0.00	11,989.32	-11,989.32	m	100	OBRA TERMINADA
AP	Equipamiento : Equipamiento de infraestructura : REHABILITACION DE CAJA DE VALVULAS A BASE DE VALVULAS DE COMPUERTA DE VASTAGO FLUO DE 2 1/2" DE Ø EN CRUCE DE CALLES TECCOCO Y MARIANO JIMENEZ, CON CONTRAMARCO DE 140 m X 4" CENTRADO Y TAPA DE P.O. DE 60 X 60 cm.	GRULLO, EL/GRULLO, EL.	20/04/20	20/04/20	7,489.00	3,744.00	0.00	3,744.00	7,489.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	CAJAS DE VALV	1	OBRA TERMINADA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

ESTADO DE Jalisco
CIERRE DE EJERCICIO 2020

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DEL GRULLO, JALISCO

R.F.C. MGR8501015V5

27-abr-21

COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO Y LOCALIDAD	FECHA DE		TOTAL	INVERSION AUTORIZADA			INVERSION EJERCIDA			SALDO			METAS TOTALES REGISTRADAS	OBSERVACIONES		
			INICIO	TERMINACION		FEDERAL	ESTADO	M.P.A.L.V.U. OTROS.	FEDERAL	ESTADO	M.P.A.L.V.U. OTROS.	TOTAL	FEDERAL	ESTADO			M.P.A.L.V.U. OTROS.	
AP	Equipamiento de Infraestructura: REHABILITACION DE CALA DE VALVULAS A BASE DE VALVULAS DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 2 1/2 DE Ø EN CRUCE DE CALLES MARUANO JIMENEZ Y TENDUCHITLAN. CON CONTRAMARCO DE 1.40 m X 4º CENTRADO Y TAPA DE Fo.Fo. DE 60 X 60 cm.	GRULLO, EL/ GRULLO, EL.	20/04/20	20/04/20	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA TERMINADA
AP	Equipamiento de Infraestructura: REHABILITACION DE CALA DE VALVULAS A BASE DE VALVULAS DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 2 1/2 DE Ø EN CRUCE DE CALLES ALDAMA Y GALEANA. CON CONTRAMARCO DE 1.40 M X 4º CENTRADO Y TAPA DE Fo.Fo. DE 60 X 60 cm.	GRULLO, EL/ GRULLO, EL.	20/04/20	20/04/20	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	7,488.00	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	OBRA TERMINADA
AP	Equipamiento de Infraestructura: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO # 2 A BASE DE MOTOR DE 30 HP 440 VOLTS. BOMBA SUMERGIBLE Y ACERO INOXIDABLE Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 30 HP A 440 VOLTS.	GRULLO, EL/ GRULLO, EL.	17/03/20	17/03/20	83,346.00	41,673.00	0.00	41,673.00	83,346.00	41,673.00	0.00	41,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION TERMINADA
AP	Equipamiento de Infraestructura: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO # 8 A BASE DE MOTOR DE 60 HP 440 VOLTS. BOMBA SUMERGIBLE Y ACERO INOXIDABLE Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 60 HP A 440 VOLTS.	GRULLO, EL/ GRULLO, EL.	30/12/20	30/12/20	167,156.00	83,578.00	0.00	83,578.00	167,156.00	37,736.02	0.00	129,419.98	0.00	45,841.98	0.00	-45,841.98	1	ACCION TERMINADA
AP	Equipamiento de Infraestructura: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO # 440 VOLTS. BOMBA SUMERGIBLE Y ACERO INOXIDABLE Y ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 60 HP A 440 VOLTS.	GRULLO, EL/ GRULLO, EL.	07/03/20	07/03/20	72,644.00	36,322.00	0.00	36,322.00	72,644.00	36,322.00	0.00	36,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	ACCION TERMINADA
SUMA DE HOJA:					826,928.00	413,463.00	0.00	413,463.00	826,928.00	332,691.00	0.00	494,235.00	0.00	80,772.00	0.00	-80,772.00		
TOTAL					826,928.00	413,463.00	0.00	413,463.00	826,928.00	332,691.00	0.00	494,235.00	0.00	80,772.00	0.00	-80,772.00		

(montos en pesos)



MONICA MARTIN BIENROSTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAUL BUSTOS DE DECAR VERDAD

ING. JOEL HERNANDEZ GOMEZ
DIR. GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP

Beberle Tapachula
de Siles

RECIBIDO
30 ABR 2021

CON EL TOTAL DE ACCIONES, SE ALCANZO A INCORPORAR:
HABITANTES NUEVOS
123
ALCANTARILLADO COMUNITATIVO LOCAL DEL MUNICIPIO DE GRULLO, JALISCO
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
AGUA
Parífo